

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTUA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LAS ESC SAN RAMON, NTRA SRA DE LA ASUNCION, SAN ROQUE, Y CARLOS ANOTNIO LOPEZ.-	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %	
Observación:	SE MODIFICA EL PRESUPUESTO POR DECISION INSTITUCIONAL.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	620.561.315	-120.724.592	499.836.723	0	0	495.853.032	495.853.032	99 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	4 / 4 AULAS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	REPARACION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 4537 SAN MIGUEL Y NUESTRA SRA DE LA ASUNCION.-	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4	100 %	
Observación:	SE HA MODIFICADO EL PRESUPUESTO Y LA META INICIAL POR DECISION MUNICIPAL.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	135.602.000	39.398.000	175.000.000	0	0	174.875.691	174.875.691	100 %
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS	Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 0 BAÑOS	Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTUA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN LA ESCUELA BASICA 3412 MARIA AUXILIADORA.-	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	SE ELIMINA EL MENCIONADO PRODUCTO SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL.-									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	75.080.010	-75.080.010	0	0	0	0	0	0 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	SAN PEDRO	Municipalidad:	CAPIIBARY	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2999 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	FACTURA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LE BARRIO MARIA AUXILIADORA.-						2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	SE MODIFICO EL PRESUPUETO POR DECISION INSTITUCIONAL													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
521	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	389.890.996	-366.690.996	23.200.000	0	0	0	0	0 %				
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2496 / 2506 METROS CUADRADOS						Meta							
Medios De Verificación:	FACTUA, CONTRATO, CERTIFICADO DE OBRAS.-						Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC BASI 1RO DE NOVIEMBRE, 13 DE JUNIO Y KA ÁGUY PUAHU.-						2.613,00	-107,00	2.506,00	0,00	0,00	2.496,00	2.496	100 %
Observación:	SE MODIFICA EL PRESUPUESTO Y LA META POR DECISION INSTITUCIONAL.-													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	227.311.000	-9.311.000	218.000.000	0	0	217.230.640	217.230.640	100 %				
Totales de:	FONACIDE		1.448.445.321	-532.408.598	916.036.723	0	0	887.959.363	887.959.363	97 %				

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.